



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO SALITRE**  
**Praça Dr. José Wanderley, 171 - Centro, Fone (34) 3833-3500**  
**CEP 38.760-000 - Serra do Salitre - MG**  
**CNPJ nº 18.468.058/0001-20**

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

| PREFEITURA: MUNICIPAL DE SERRA DO SALITRE               |                                       |                    |                         | VALOR DA RESOLUÇÃO:                                  |                       | R\$ 2.058.379,78      |                       | DATA:                 |                       | 28/06/2023            |                       |                       |                      |               |
|---|---------------------------------------|--------------------|-------------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
| OBRA: UNIDADE BASICA DE SAÚDE (UBS) - BAIRRO BELA VISTA |                                       |                    |                         | LOCAL: RUA DOS IPÊS ESQUINA COM A RUA DAS ARAUCÁRIAS |                       |                       |                       | PRAZO DA OBRA:        |                       | 300 DIAS              |                       |                       |                      |               |
| ITEM  | ETAPAS/DESCRIÇÃO                      | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS            | MÊS 1  | MÊS 2                 | MÊS 3                 | MÊS 4                 | MÊS 5                 | MÊS 6                 | MÊS 7                 | MÊS 8                 | MÊS 9                 | MÊS 10               |               |
| 1   | PROJETOS COMPLEMENTARES               | Físico %           | 0,92%                   | 100,00%  |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                      |               |
|   |                                       | Financeiro         | R\$ 18.983,82           | R\$ 18.983,82  | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                |               |
| 2   | MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS       | Físico %           | 1,89%                   | 80,00%   | 20,00%                |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                      |               |
|   |                                       | Financeiro         | R\$ 38.929,82           | R\$ 31.143,85  | R\$ 7.785,96          | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                |               |
| 3   | FUNDAÇÃO E ESTRUTURA                  | Físico %           | 15,93%                  | 50,00%   | 50,00%                |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                      |               |
|   |                                       | Financeiro         | R\$ 327.882,23          | R\$ 163.941,11                                       | R\$ 163.941,11        | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                |               |
| 4   | ALVENARIA - VEDAÇÃO                   | Físico %           | 7,14%                   |  |                       | 50,00%                | 50,00%                |                       |                       |                       |                       |                       |                      |               |
|   |                                       | Financeiro         | R\$ 147.063,01          | R\$ -  | R\$ -                 | R\$ 73.531,50         | R\$ 73.531,50         | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                |               |
| 5   | IMPERMEABILIZAÇÃO                     | Físico %           | 0,80%                   |  | 100,00%               |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                      |               |
|   |                                       | Financeiro         | R\$ 16.542,77           | R\$ -  | R\$ 16.542,77         | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                |               |
| 6   | COBERTURA                             | Físico %           | 14,85%                  |  |                       |                       |                       | 60,00%                | 40,00%                |                       |                       |                       |                      |               |
|   |                                       | Financeiro         | R\$ 305.765,50          | R\$ -  | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ 183.459,30        | R\$ 122.306,20        | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                |               |
| 7   | REVESTIMENTOS- PISOS, PAREDES E TETOS | Físico %           | 20,22%                  |  |                       |                       |                       |                       |                       | 30,00%                | 30,00%                | 40,00%                |                      |               |
|   |                                       | Financeiro         | R\$ 416.207,93          | R\$ -  | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ 124.862,38        | R\$ 124.862,38        | R\$ 166.483,17        | R\$ -                |               |
| 8   | ESQUADRIAS                            | Físico %           | 7,27%                   |  |                       | 100,00%               |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                      |               |
|   |                                       | Financeiro         | R\$ 149.575,13          | R\$ -  | R\$ -                 | R\$ 149.575,13        | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                |               |
| 9   | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS                 | Físico %           | 9,36%                   |  |                       |                       | 20,00%                | 30,00%                | 25,00%                | 15,00%                | 10,00%                |                       |                      |               |
|   |                                       | Financeiro         | R\$ 192.569,13          | R\$ -  | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ 38.513,83         | R\$ 57.770,74         | R\$ 48.142,28         | R\$ 28.885,37         | R\$ 19.256,91         | R\$ -                 | R\$ -                |               |
| 10  | SPDA                                  | Físico %           | 2,12%                   |  |                       |                       | 30,00%                | 35,00%                | 20,00%                | 15,00%                |                       |                       |                      |               |
|   |                                       | Financeiro         | R\$ 43.637,23           | R\$ -  | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ 13.091,17         | R\$ 15.273,03         | R\$ 8.727,45          | R\$ 6.545,58          | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                |               |
| 11  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS          | Físico %           | 8,79%                   |  |                       |                       |                       | 30,00%                | 20,00%                | 15,00%                | 15,00%                | 15,00%                | 5,00%                |               |
|   |                                       | Financeiro         | R\$ 180.976,67          | R\$ -  | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ 54.293,00         | R\$ 36.195,33         | R\$ 27.146,50         | R\$ 27.146,50         | R\$ 27.146,50         | R\$ 27.146,50         | R\$ 9.048,83         | R\$ -         |
| 12  | PCIP                                  | Físico %           | 0,23%                   |  |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       | 100,00%              |               |
|   |                                       | Financeiro         | R\$ 4.819,77            | R\$ -  | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ 4.819,77         | R\$ -         |
| 13  | REDE DE AR COMPRIMIDO                 | Físico %           | 0,54%                   |  |                       |                       |                       | 30,00%                | 35,00%                | 30,00%                | 5,00%                 |                       |                      |               |
|   |                                       | Financeiro         | R\$ 11.216,85           | R\$ -  | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ 3.365,05          | R\$ 3.925,90          | R\$ 3.365,05          | R\$ 560,84            | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                | R\$ -         |
| 14  | CLIMATIZAÇÃO                          | Físico %           | 0,17%                   |  |                       |                       |                       |                       |                       |                       | 100,00%               |                       |                      |               |
|   |                                       | Financeiro         | R\$ 3.526,60            | R\$ -  | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ 3.526,60          | R\$ -                 | R\$ -                | R\$ -         |
| 15  | COMUNICAÇÃO VISUAL                    | Físico %           | 0,24%                   |  |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       | 100,00%              |               |
|   |                                       | Financeiro         | R\$ 5.012,64            | R\$ -  | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                | R\$ 5.012,64  |
| 16  | CFTV                                  | Físico %           | 0,06%                   |  |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       | 20,00%               | 80,00%        |
|   |                                       | Financeiro         | R\$ 1.138,52            | R\$ -  | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ 227,70           | R\$ 910,82    |
| 17  | MOBILIÁRIO                            | Físico %           | 0,60%                   |  |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                      | 100,00%       |
|   |                                       | Financeiro         | R\$ 12.263,26           | R\$ -  | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                | R\$ 12.263,26 |
| 18  | DIVERSOS E LIMPEZA                    | Físico %           | 1,07%                   |  |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                      | 100,00%       |
|   |                                       | Financeiro         | R\$ 22.075,52           | R\$ -  | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                | R\$ 22.075,52 |
| 19  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL                   | Físico %           | 7,78%                   | 11,28%   | 9,92%                 | 11,75%                | 9,63%                 | 15,63%                | 11,05%                | 10,09%                | 9,02%                 | 9,51%                 | 2,13%                |               |
|   |                                       | Financeiro         | R\$ 160.193,39          | R\$ 18.069,81  | R\$ 15.891,18         | R\$ 18.822,72         | R\$ 15.426,62         | R\$ 25.038,23         | R\$ 17.701,37         | R\$ 16.163,51         | R\$ 14.449,44         | R\$ 15.234,39         | R\$ 3.412,12         | R\$ -         |
| <b>TOTAL</b>  |                                       | <b>Físico %</b>    | <b>100,0%</b>           | <b>11,28%</b>  | <b>9,92%</b>          | <b>11,75%</b>         | <b>9,63%</b>          | <b>15,63%</b>         | <b>11,05%</b>         | <b>10,09%</b>         | <b>9,02%</b>          | <b>9,51%</b>          | <b>2,12%</b>         |               |
|   |                                       | <b>Financeiro</b>  | <b>R\$ 2.058.379,78</b> | <b>R\$ 232.138,60</b>                                | <b>R\$ 204.161,03</b> | <b>R\$ 241.929,35</b> | <b>R\$ 198.221,18</b> | <b>R\$ 321.662,53</b> | <b>R\$ 227.388,85</b> | <b>R\$ 207.690,79</b> | <b>R\$ 185.715,24</b> | <b>R\$ 195.813,87</b> | <b>R\$ 43.674,36</b> |               |

MARCO ANTÔNIO PACHECO CARDOSO  
ENGENHEIRO CIVIL

PAULO GIOVANI SILVEIRA DE MELO  
PREFEITO MUNICIPAL DE SERRA DO SALITRE